

Bezeichnung	Hiermit bestätigt der Kunde, dass...	Antwort
Produkt		
Angebotsnummer		
Extras		
Ansprechpartner	Name, Email	Telefon Nr.
Aufbaudatum	... die Unterkunft (90€/Tag und Monteur) auf die Schlussrechnung aufgeschlagen wird	TI.MM.JJJJ
Aufbauort	... die genaue Position der 6 Ecken des Produktes vor Montagebeginn markiert ist	gmaps link / coordinates
Anfahrt	... die Zufahrt mit einem Sattelschlepper LKW (die Grossen von der Autobahn, l/b/h: 18/2, 5/4m) möglich ist	2x JPEG: marking on maps with access, construction site
Manitou min. 2t, 4m Hubhöhe / Kran min. 1t, 25m	... bei LKW Anlieferung ein Manitou, und bei nicht möglicher Anfahrt ein ausreichend grosser Kran zur Verfügung steht und vom Kunden bestellt und bezahlt wird	30m 1t
Befahrbarkeit	...der Untergrund für Pickup mit Anhänger/Manitou befahrbar ist. Bodenschuttmatten sind vom Kunden zu organisieren und zu bezahlen. Die Kosten für sämtliche Schäden an Wiese und Untergrund durch Befahrung oder Aufbau sind vom kunden zu tragen.	Yes / Surface protection / Crane
Untergrund	... der Untergrund eben und ausnivelliert ist. Falls Unebenheiten ausgeglichen werden müssen, wird der Mehraufwand auf die Schlussrechnung aufgeschlagen (60€/h/mann)	Yes / x cm level difference
Fundamentsteine	... die benötigte Menge an Fundamentsteinen vom Kunden besorgt werden, und vor Montageanfang direkt neben dem Bauplatz abgestellt zur Verfügung stehen.	x pieces
Strom	... Stromkabel verlegt, angeschlossen und inkl. den richtigen CE-Steckern / Leitungskupplungen versehen sind, und zur Überprüfung anstellbar sind.	220V / 16A / 32A
Deckenheizstrahler	... Infrartheizpilze kundenseitig zu besorgen sind und falls bei Montage nicht verfügbar, vom Kunden selbst eingebaut werden.	x pieces
Wasser/Abwasser	... Wasserleitungen bis zum Abschaltventil frostfrei gedämmt wird, Ablaufhahn überm Abschaltventil vorhanden ist und bei Frost Strom für Rohrbegleitheizung vorhanden ist	yes / no

Kommentarfeld

6. Bedienungshinweise: mit Unterschrift bestätigt der Kunde, folgende Punkte zur Kenntnis genommen zu haben:

- a. Holz darf nicht dauerhaft nass sein, und muss abtrocknen können. temporäre Feuchtigkeit ist dagegen unbedenklich.
- b. Daraus folgt, dass die Unterlüftung unterm Boden immer gewährleistet sein muss. Der Abstand von min. 20cm darf also nicht verschüttet oder anderweitig verschlossen werden.
- c. um den Pavillon sturmsicher zu machen, muss er rundum geschlossen sein, Klettband muss angedrückt werden, Gummiseile eingehängt, und Türen (mit Spanngurt, Fahrradschloss oder Einbauschloss) abgesperrt werden.
- d. die Konstruktion ist auf 20kg/m² Schnee berechnet. Weitere Schneelasten müssen abgeheizt oder abgeräumt werden. Mit einer Schneelastverstärkung erhöht sich diese auf 200kg/m².
- e. Der Kunde ist verantwortlich für alle Genehmigungen, sowohl temporärer, wie dauerhafter Art.
- f. bei Wasserleitungen: Frostfreiheit bis Oberkante Untergrund, Strom für Rohrbegleitheizung und Klimaanlage muss bei Frost an sein.
- g. da die Lebensdauer der Reissverschlüsse massgeblich von der sorgsamen Benutzung abhängt, sind diese von der Gewährleistung ausgeschlossen. vor Benutzung des Reissverschlusses müssen die Holzblenden abgeschraubt werden, und die Abspannung mit Gummiseil gelöst werden, Die Planen müssen per Hand so in Position gezogen werden, dass der Reissverschluss spannungsfrei bedient werden kann. Die Lasche vom Reissverschlusschieber muss in Zugrichtung zeigen, so dass keine Querbelastung auf den Schieber wirkt. Die korrekte Benutzung kann auch in den Erklärvideos in unserem Youtube Channel nachgeschaut werden.
- h. Wenn innerhalb von 48h kein Widerspruch kommt, gelten diese Bedingungen als verstanden und angenommen.

Unterschrift

Strohboild Montage-Leitung, Unterschrift

Kunde, Unterschrift