

Bezeichnung	Ja	Nein
1. Fundament und Abdichtungen im Fussbereich		
a. Liegen die Fundamentsteine ordentlich? sind die Lochbänder richtig angespannt?		
b. Ist die Membran richtig mit den Kederschienen angespannt? sind die Spanngurte richtig angebracht?		
c. Sind die Kabel der Elektrik ordentlich gelegt, so dass sie nicht zwischen Balken und Tuch eingeklemmt sind?		
2. Äusseres Erscheinungsbild		
a. Sitzen die Blendbretter und Randträger ordentlich? gibt es Kratzer oder andere Beschädigungen?		
b. Ist das Deckblech auf den Deckbrettern angebracht? Vordach: ist Textil festgeschraubt und abgeschnitten?		
3. Moskitonetz und Vorhang		
a. Gibt es Löcher oder Risse in den Planen?		
b. Sitzen Klettschiene und Gummiseil am Vorhang richtig?		
c. Ist der Reissverschluss bedienbar?		
d. Kann man das Moskitonetz einwandfrei benutzen?		
4. Inneres Erscheinungsbild		
a. Wurden alle Holzspäne und Kratzer entfernt, bzw abgeschliffen?		
b. Wurden alle Schäden am Boden nachgeölt? Eine Bearbeitung der Oberflächen über das einmalige Überölen der ausgebesserten Stellen kann nicht von Strohboild übernommen werden und stellt keinen Mangel da.		
5. Elektrik		
a. Sind die Sicherungskästen fixiert?		
b. Funktionieren die 4 Spotlights und das LED Band?		
c. Funktionieren die Heizstrahler?		
d. Sind die Kabel ordentlich verlegt?		

Welche Ursachen haben zu längerer Aufbauzeit geführt? wie viel Stunden Mehrarbeit werden dem Kunden in Rechnung gestellt?

Welche Mängel wurden festgestellt? mit welchen Maßnahmen werden diese behoben?

6. Bedienungshinweise: mit Unterschrift bestätigt der Kunde, folgende Punkte zur Kenntnis genommen zu haben:

- Holz darf nicht dauerhaft nass sein, und muss abtrocknen können. Temporäre Feuchtigkeit ist dagegen unbedenklich.
- Daraus folgt, dass die Unterlüftung unterm Boden immer gewährleistet sein muss. Der Abstand darf also nicht verschüttet oder anderweitig verschlossen werden.
- Um den Pavillon sturmsicher zu machen, muss er rundum geschlossen sein, Klettband muss angedrückt werden, gummiseile eingehängt, und Türen (mit Spanngurt, Fahrradschloss oder Einbauschloss) abgesperrt werden.
- Die Konstruktion ist auf 20kg/m² Schnee berechnet. Weitere Schneelasten müssen abgeheizt oder abgeräumt werden. Mit einer Schneelastverstärkung erhöht sich diese auf 200kg/m².
- Der Kunde ist verantwortlich für alle Genehmigungen, sowohl temporärer, wie dauerhafter Art.

Unterschrift

Montageleiter, Datum, Unterschrift

Kunde, Unterschrift